



9400 Winterthur ZH, Unterrütiweg 26-32

Bauherrschaft	HGW Heimstätten-Genossenschaft Technoparkstrasse 3, 8406 Winterthur ZH
Bauleitung	Dürsteler Bauplaner GmbH Rudolf-Diesel-Strasse 3, 8404 Winterthur ZH
Objektbeschrieb	In zwei Bohrbrunnen wird das anfallende Sickerwasser, aus dem Fundamentbereich, eingeleitet. Die beiden Brunnen können die anfallende Wassermenge nicht mehr aufnehmen da sie sehr stark verunreinigt sind.
Unser Auftrag	Inspektion und Bestandaufnahme mit TV-Kamera und anschliessende Reinigung der beiden Bohrbrunnen. Brunnentiefe 15.00m. Abschlusskontrolle wieder mit TV-Kamera und Bildaufnahmen.
Bauzeit	September 2023

Wir danken der Bauherrschaft für den an uns erteilten Auftrag, sowie das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.



Sehr stark verunreinigte Brunnenrohre mit extremer Verkrustung im Schlitzbereich



Brunnenreinigung mit Hochdruck-Spülgerät und Brunnenpumpe



Nach erfolgter Reinigung. In den Brunnenrohren sind die Schlitz wieder sichtbar, Sickerwasser kann ungehindert in den Untergrund abfließen.